



## 部门评价报告

### 一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

根据赣市财建字[2021]80号关于下达2021年文化保护传承利用工程中央基建投资预算(拨款)的通知共计2000万元,用于会昌县长征国家文化公园会昌红军长征遗址遗迹展示提升及环境整治项目建设。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

通过实施长征国家文化公园会昌段“风景独好园”项目建设为抓手,带动和君小镇项目建设、红九军团长征出发旧址群的修缮、保护和开发建设建设。发挥财政资金的引导作用,保护长征时期革命旧址旧居及其改善旅游环境、拓展旅游区域、丰富会昌红色旅游内涵、提升会昌全域旅游品质,弘扬苏区精神和长征精神,促进红色文化旅游经济快速发展。

### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 通过不断提高旧址群的修缮建设水平,推进红色文化旅游经济工作,提升会昌红色文化对外形象、激发市场活力,发挥文旅对拉动消费的重要作用,发挥财政扶持资金的引导作用,促进我市文化旅游经济快速发展。

2. 对红九军团长征出发旧址群、风景独好群落式再现纪念馆进行实地堪查定位，请人工对道路两边进行砍杂处理，为后续修复做好准备工作；对旧址群周边进行环境整治。

3. 通过建设红九军团长征出发旧址群、风景独好群落式再现纪念馆，雕塑群再现当年长征出发地场景，修复红色遗址遗迹，挖掘苏区的红色文化，推进会昌的全域旅游，激发市场活力，发挥会昌交通便利、红色文化深厚的文化底蕴，拉动旅游消费，发挥财政扶持资金的引导作用，促进我市文化旅游经济快速发展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

关于下达 2021 年文化保护传承利用工程中央基建投资预算（拨款）的通知共计 2000 万元。全年执行资金拨付使用数 515.3 万元，各项指标总分值 100 分，得分为 80 分。

（三）绩效评价工作过程

公园建设项目主体施工，完成工程量 15%。对红九军团长征出发旧址群、等红色遗迹遗址进行了整修，制作红九军团长征出发旧址群街区旧貌恢复打造。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
------	------	------	------	-------	-------

	产出指标 (50分)	数量指标	红九军团长征出发旧址群保护性修复	1个	1个
			红九军团长征出发旧址群街区旧貌恢复打造	2个	2个
			风景独好群落式再现纪念馆	5个	8
		质量指标	项目完成质量情况	100%	100%
			景观改善率	90%	92%
		时效指标	推动工程按期完成	100%	100%
		成本指标	预算成本控制	1719万元以内	1719万元
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动旅游消费	100%达到预期效果	100%达到预期效果
			旧址遗迹等房屋保障改善率	≥85%	≥87%
		社会效益指标	提升村容村貌率	≥95%	≥96%
可持续影响指标		提升管理水平率	≥85%	≥86%	
		提升文旅等旅游融合发展率	≥85%	≥86%	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	≥95%	

#### 四、绩效评价指标分析

项目决策情况。为做好项目实施、资金支出和使用的跟踪检查工作，我市财政部门定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的

项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。